

Chantier : -----

Maître d'Ouvrage : -----

Rapport de la réunion du 29/09/2004 - PV n° 9

Présents			Tél	fax	e-mail
Maitre d'ouvrage					
Promoteur					
Demeyer		x			
Gudrun – Project Manager		x			
Architecte – exécution					
JC Consulting	Mr Coryn	x	0475 30 31 96	02 633 31 55	jcconsulting@swing.be
Sécurité Infor					
Cassini		x			
Stereo types					
Meynen					
Herzeel		x			
Brioval		x			
Parquets et terrasses Binet		<input type="checkbox"/>			

Texte en italique = rappel des semaines précédentes

ACTION= NOM DE L' ENTREPRISE

ACTION

1. Avancement / planning

- Pose de la structure et rails pour faux plafonds 90 %.
- Maçonnerie des gaines techniques, cheminée salon et sanitaires.
- Pose chaudière et cheminée manque encore raccordement collecteurs et B.E.C.
- Pose rails portes coulissantes 100%
- *MO et JCC regrettent le retard pris par l'entreprise et rappelle la date du 29/11/04 pour la réception provisoire des travaux de la Hêtraie (voir pointage hebdomadaire).*

2. Structure faux plafond

- Pose d'une partie de la structure pour faux plafonds 90% ; reste encore la chambres 3.
- Approvisionnement plaques gyproc

3. Niveaux +1 fini

- *JCC demande à De Meyer de tracer le niveaux +1,00 m fini sur les murs de l'appartement afin de permettre la prise de mesure des parachèvements.*

4. Carrelages en général

- *Prix pour la pose de l'ensemble du carrelage appartement C1reste à communiquer.*
- *Mme Kagan demande d'approuver les joints de carrelage avant pose*
- *Gudrun annonce le report du démarrage des carrelages à la fin septembre.*
- *Commande incomplète du carrelage : CASSINI doit transmettre ce vendredi les dimensions exactes des percements dans les tablettes lavabos des sdb en fonction des appareils sanitaires choisis.*
- *Gudrun confirme que le carreleur vient demain pour préparer le chantier*
- *Gudrun confirme avoir pris contact avec Quadrus afin de résoudre les derniers points en suspend.*

Gudrun**Cassini****5. Electricité**

- *Toujours pas de tableau TGBT parce que pas de maçonnerie*

6. Chauffage

- *Brioval confirme que la chaudière sera prête vendredi 01/10/04*
- *Brioval rappelle également que la mise à feu ne pourra se faire (04/10/04) que si les compteurs gaz sont ouverts. Gudrun confirme que la demande est faite.*

Brioval**Gudrun****7. Adaptation gros œuvre**

- *JCC demande à Gudrun de transmettre un croquis expliquant la finition prévue entre le parquet et le profils de fenêtres. Une différence de niveau de plusieurs cm (± 8) est à masquer.*

Gudrun**8. Terrasse**

- *JCC a transmis un croquis avec le sens de pose pour les 2 terrasses. Gudrun confirme que la terrasse à moitié posée du coté des chambres peut encore être modifiée sans incidence ni financière ni planning. La pose est prévue début octobre*

Gudrun**9. Parquet**

- *Le MO transmet au chantier l'échantillon fait par CP Design qui présente des instabilités au niveau de l'huile. L'Entreprise donnera une explication et corrigera.*

Gudrun**10. TV distribution – satellite**

- *Gudrun a transmis un décompte supérieur au prix annoncé. Il doit encore transmettre la fiche technique en précisant l'étendue de l'installation.*
- *L'entreprise confirme que les décodeurs ne sont pas compris dans l'offre*
- *Le MO confirme (hors réunion) qu'il ne retient pas cette option et qu'il se dirige vers l'option du câble de TV distribution*

11. Documents transmis ce jour

- *Néant*

12. Prochaine réunion**Sur chantier le 04/03/04 vers 10h30.**